I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

)000919

DECRETO EXENTO N°202/ /2015

Cerrillos, 12 JUN. 2015

V I S T O S:

La Providencia Alcaldicia N°100/1251/2015; el Ordinario N° 800/407/2015 de la Dirección de Obras Municipales; fotocopia de la solicitud de aumento de plazo presentada por la empresa EDT Ingeniería SPA; el Informe del I.T.O.; los Decretos Exentos N°202/2096/2014, N°202/2234/2014, N°202/2303/2014, N°202/056/2015 y N°202/577/2015; la Ley N°19.886 Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicio; el D.S. del Ministerio de Hacienda N°250, de 2004 y sus modificaciones posteriores; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/2096/2014, se llamó a Propuesta Pública denominada **"RECUPERACION PLAZA LOS VENCEDORES", ID 812-63-LP14,** cuyas Aclaraciones fueron sancionadas por Decreto Exento N°202/2234/2014, adjudicada a la empresa **EDT INGENIERIA SPA,** mediante Decreto Exento N°202/2303/2014, modificado por Decreto Exento N°202/056/2015 y su respectivo contrato sancionado por el Decreto Exento N°202/577/2015.

El Informe Técnico y de Justificación de aumento y disminución de obras del Proyecto antes mencionado.

Lo establecido en las Bases Administrativas Generales.

D E C R E T O:

1. Autorízase la Modificación del Contrato denominado **"RECUPERACION PLAZA LOS VENCEDORES", ID 812-63-LP14,** de fecha 09 de febrero de 2015, reducido a Escritura Pública ante el Notario Público don Félix Jara Cadot, inscrito en el Repertorio N°4081-2015, suscrito entre la I. Municipalidad de Cerrillos y la empresa **EDT INGENIERIA SPA,** R.U.T N°76.325.050-4, sancionado por el Decreto Exento N°202/577/2015, en el sentido de **aumentar el plazo de ejecución en 20 días corridos y aumentar y disminuir la obra por $969.150.-, respectivamente**, de acuerdo al informe emitido por el Inspector Técnico de la Obra.

I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

)000919

DECRETO EXENTO Nº202/ /2015

2. La Dirección Jurídica elaborará la modificación de contrato correspondiente.

3. En lo no modificado por el presente decreto se mantiene inalterable el documento original.

ANÓTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

ARTURO AGUIRRE GACITÚA
Alcalde

AAG/CUCH/cas.

Distribución:
Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
I.T.O. Marco Matute Carvajal
Contratista
Página web.

I.Municipalidad de Cerrillos
Alcaldía

PROVIDENCIA Nº 100/ 061251
CERRILLOS

DE SR. ALCALDE 01 JUN 2015

000919

A

- ☐ Administrador Municipal
- ☐ Asesor de Educación
- ☒ Secretaría Municipal
- ☐ Departamento de Relaciones Públicas
- ☐ Dirección Jurídica
- ☐ Dirección Secplan
- ☐ Dirección de Adm. Y Finanzas
- ☐ Departamento de Abastecimiento
- ☐ Departamento de Patentes Comerciales
- ☐ Departamento de Personal
- ☐ Departamento de Servicios Generales
- ☐ Dirección de Control
- ☐ Dirección de Desarrollo Social
- ☐ Dirección de Gestión Ambiental
- ☐ Departamento de Educación
- ☐ Departamento de Recursos Humanos D.A.E.M
- ☐ Departamento de Remuneraciones D.A.E.M
- ☐ Dirección de Obras Municipales
- ☐ Dirección de Tránsito y Transporte Público
- ☐ Concejo Comunal
- ☐ Juzgado Policía Local

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL
01 JUN. 2015
DOCUMENTO RECEPCIONADO

Decrétese Aumento de Plazo por 20 días el Proyecto "Recuperación Plaza Los Vencedores, según lo solicitado en Ord. N° 800/407/2015 de la Dirección de Obras

PARA

- ☐ Estudio proposición
- ☐ Su conocimiento y fines
- ☐ Estricto cumplimiento
- ☐ Informar por escrito
- ☐ Estudiar y proponer respuesta bajo firma Alcalde
- ☐ Informar en Derecho
- ☐ Venir a verme por este tema
- ☐ Confeccionar Decreto Alcaldicio/Exento
- ☐ Confeccionar Contrato
- ☐ Confeccionar Resolución
- ☐ Revisar Contrato
- ☐ Proceder conforme a documento adjunto

PLAZO

- ☐ 48 Horas
- ☐ 24 Horas
- ☐ Urgente

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SOTO ALCALDE

ALCALDE

SEGUNDO TRAMITE

Pase a: _____

Para: _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

CERRILLOS CAMBIÓ PORTI

ORD. N° 800/ 407 /2015

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDIA
DOCUMENTO RECIBIDO
Fecha: 28 MAY 2015
Nº Ingreso: 2665
Hora

ANT : 1.-Proyecto "Recuperación Plaza Los Vencedores"
ID 812-63 LP14.
2.-D. E. N°202/577/15.
3.-Carta de fecha 15.05/15.
4.-Ingreso DOM N°633/15.

MAT : Solicitud aumento de plazo de ejecución de la obra, aumento y disminución de obra.

Cerrillos, 18 MAY 2015

DE : DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)
SR. SERGIO CASTILLO SEPÚLVEDA

A : ADMINISTRADORA MUNICIPAL
SRA. CINDY DEL CANTO PINO

Estimada Administradora Municipal, le saludo y por la presente, solicito a usted, requerir la aprobación de nuestro Alcalde, *para decretar* aumento de plazo de (20 días corridos) para el Proyecto en ejecución "Recuperación Plaza Los Vencedores", a cargo de la Empresa EDT Ingeniería SPA. Asimismo, se requiere una *modificación al contrato por aumento y disminución de obra*.

Si bien es cierto los cambios descritos (Disminución y Aumento de obra), no representan un mayor gasto, el monto que se disminuye es el mismo que se aumenta, si requieren un mayor plazo debido a las actividades incorporadas, a saber: Traslado de maquinarias de ejercicio reparación de escaños e instalación de pilotes con cadena como elemento de seguridad en la plaza.

Se adjuntan los antecedentes del caso.

Saludo atentamente a Ud.

SERGIO CASTILLO SEPÚLVEDA
Ingeniero Constructor-Constructor Civil
Diplomado en Gestión Sanitaria
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

SCS/MMC/rac.
DISTRIBUCIÓN:
Destinatario
C.C. Jurídica
C.C. Secplan
C.C. Departamento de Inspección y Control de Obras
C.C. ITO
C.C. Dirección de Obras

Presupuesto Anexo Municipal
PMU IRAL "RECUPERACION PLAZA LOS VENCEDORES"

Mandante: Municipalidad de Cerrillos.
OBRA: **PMU IRAL "RECUPERACION PLAZA LOS VENCEDORES"**
Comuna: CERRILLOS -
Fecha Elaboracion Presupuesto:

Item		Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
II.	OBRAS PRELIMINARES				
1.-	Juego Infantiles				
1.1	Modular	gl	1	$ 450.000	$ 450.000

Cristian Gaete Matus
EDT INGENIERIA
Av. Principe de Gales 8148-K, La Reina, Santiago
RUT: 76.325.050 - 4

Nombre Empresa Constructora
Representante Legal

	Total CD:	$ 450.000
10,00%	Gastos Generales:	$ 45.000
20,00%	Utilidad:	$ 90.000
	Subtotal:	$ 585.000
19,00%	IVA:	$ 111.150
	Total $:	$ 696.150

$ 48.106.131

Nota: La presente Proforma de Presupuesto es de carácter referencial, en el cual se indican los Items mínimos que se deben considerar en forma obligatoria. Las cubicaciones y valores son de única responsabilidad del Oferente. El Oferente puede agregar otras subpartidas que correspondan a las especificaciones y que no se encuentren contempladas en esta Proforma

DISMINUCION DE OBRA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES
DOCUMENTO RECIBIDO
FECHA 15/5/15
HORA
Nº INGRESO 623

Santiago, 15 de Mayo de 2015

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

AT. MARCOS MATUTE

ITO - DOM

Por la presente hacemos entrega de presupuesto (aumento de Obra) referente la obra "MEJORAMIENTO PLAZA LOS VENCEDORES" por lo cual solicitamos considerar el plazo de 20 días para ejecución.

Los trabajos se realizaran con esmalte sintético, pintura de banca y barreras, tubos de fierro y concreto normalizado de las fundaciones.

	TRASLADO MAQUINAS DE EJERCICIO				
1.-	Desinstalar y traslado de máquina de ejercicio	gl	2	$ 95.000	$ 190.000
2.-	construcción de 2 barreras con cadena	gl	2	$ 86.000	$ 172.000
3.-	reparación menores de bancas y pintado	gl	8	$ 11.000	$ 88.000
				Total CD:	$ 450.000
			10,00%	Gastos Generales:	$ 45.000
			20,00%	Utilidad:	$ 90.000
				Subtotal:	$ 585.000
			19,00%	IVA:	$ 111.150
				Total:	$ 696.150

AUMENTO DE OBRAS.

CRISTIAN ALBERTO GAETE MATUS

Representante Legal

EDT INGENIERIA SPA

Av. Príncipe de Gales, 8149 – Casa K – La Reina
Telefono: (56 2) 716 0245 - Santiago

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

JUSTIFICACION DE AUMENTO DE PLAZO AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS OBRA RECUPERACION PLAZA LOS VENCEDORES
FECHA: 14 DE MAYO DE 2015

El presente informe tiene como propósito justificar el aumento de plazo de 20 días, aumento y disminución de obras para el proyecto en ejecución denominado "Recuperación Plaza Los Vencedores", contratado a la empresa EDT Ingenieria SPA, según Decreto Exento 202/577/2015, las modificaciones solicitadas no contemplan aumento de presupuesto es decir costo $0.

DISMINUCION DE OBRA

Se consulta una disminución de obra por concepto de instalación de un módulo juego infantil de aporte municipal según se señala en Especificaciones Técnicas aporte municipal pag. 17.

El Valor considerado en el presupuesto es de : $ 450.000 neto.

AUMENTO DE OBRA

Se consulta las instalaciones y reparaciones de las siguientes partidas.

Se consulta el retiro e instalación de dos máquinas de ejercicios que se encuentran ubicados en acceso a la plaza, que dificulta el libre paso de los peatones por lo que se considera trasladarlo a un costado de la senda peatonal de pavimento de baldosas.

Se consulta las instalaciones de pilotes y cadenas en los dos accesos a las sendas conformadas por pavimento de baldosas evitando el tránsito de vehículos que observo en su ejecución.

Se consulta las reparaciones menores de antebrazos de escaños existentes en el eje central de la plaza y pintura general a estos elementos.

Valor total considera para la ejecución de estas partidas es de $ 450.000 valor neto

AUMENTO DE PLAZO

Para la ejecución de las obras considera un aumento de plazo de 20 días, lo anterior por la demolición e instalación de nuevas fundaciones para las máquinas de ejercicios entre otros.

MARCO MATUTE CARVAJAL
Constructor Civil
ITO