**OF.** : **Nº 700/063/2015.**

**REF.** : **Carta de Empresa Constructora Canales E.I.R.L.**

**MAT.** : **Solicitud aprobación de croquis de Tránsito y señalización tipo a utilizar para trabajos de reposición de pavimentos.**

**Cerrillos, Febrero 04** de 2015.

**A** : **EMPRESA CONSTRUCTORA CANALES E.I.R.L.**

**DE** : **SR. IVAN VALENZUELA AGUILERA**
**DIRECTOR (S) DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.**

*Por medio del presente, junto con saludarle y en virtud a vuestro documento que dice relación, con la evaluación, análisis y aprobación de croquis (1), con señalización tipo a utilizar para trabajos en un B.N.U.P., referente a demolición y posterior reposición de pavimentos correspondientes al acceso posterior de planta Evercrisp, en avenida Salvador Allende N° 5910, para dar cumplimiento a observaciones del Serviu R.M, cuyos trabajos requieren un tiempo estimado de 15 días para su ejecución, obras que comenzarán aproximadamente el día 09/02/2015, cuya fecha de inicio esta condicionada a la entrega de los correspondientes permisos por parte de la Dirección de Obras Municipales, al respecto puedo informar a Ud, lo siguiente:*

***1-*** *Esta Dirección de Tránsito, rechaza el croquis con señales tipo a utilizar presentado por vuestra Empresa, para efectuar los trabajos de demolición y posterior reposición de pavimentos a la planta Evercrips, por los siguientes motivos y observaciones:*

- *Se deberá agregar en el croquis tipo a utilizar señales de Velocidad Máxima de 40Km/hrs., por el lado Oriente y Poniente de la calzada de Av. Salvador Allende.*

- *Además se requiere un sistema de control de tránsito de la obra, con trabajadores comúnmente llamados bandereros, los cuales deben otorgar el derecho de paso alternado, utilizando señales que indiquen Pare y Siga., y incorporar señales de Banderero PT-3.*

***2-*** *Es necesario señalar que deben cumplir con todas las medidas de señalización y seguridad vial, tanto para los peatones que tránsitan por las aceras de dicha vía, como también el transito vehicular bidireccional de dicho lugar.*

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS**
**DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO**
**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA**

---

***3-*** *Por otra parte durante el proceso de los trabajos dicha entrada permanecerá cerrada, por tanto los camiones que ingresan al predio, obstaran por la entrada se encuentra ubicada en Av. Cerrillos, lo cual se deberán tomar todas la medidas de mitigación, dado que esta vía es transitable, existen señales de prohibición de no estacionar y por ultimo pasa locomoción colectiva de Transantiago.*

***3-*** *Si es necesaria otra información se les hará saber.*

*Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.*

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
DIRECTOR

**IVAN VALENZUELA AGUILERA**
**DIRECTOR (S) DE TRÁNSITO TRANSPORTE PÚBLICO.**

**IVA/CHS**
**DISTRIBUCIÓN:**

Destinatario
Depto. de Ingeniería
Archivo